

## ПРОТОКОЛ

Российская Федерация  
Кемеровская область

Утверждаю  
Председатель  
управляющего совета

Администрация  
Березовского городского округа



В.В. Куприянов

### **ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (проектного комитета) по реализации программы комплексного развития монопрофильного муниципального образования Березовский городской округ**

15.11.2017 г.      Время проведения (местное) 11-00 . Место проведения: конференц-зал  
Администрации Березовского городского округа, пр. Ленина ,22.

**Председатель Управляющего Совета** - Куприянов Виталий Викторович, директор Государственного казённого учреждения Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» (по видеосвязи),

**заместитель председателя Управляющего Совета** – Суязов Артем Вячеславович, консультант(линейный менеджер) департамента программ развития моногородов НКО «Фонд развития моногородов» (по видеосвязи).

**ответственный секретарь Управляющего Совета** - Осипова Кристина Васильевна, начальник организационного отдела администрации Березовского городского округа.

#### **Члены Управляющего Совета (проектного комитета):**

Титов  
Дмитрий Александрович                      глава Березовского городского округа

Салихов  
Альберт Фидаилович                      генеральный директор Акционерного общества Угольная компания «Северный Кузбасс» (по согласованию, Смирнов Андрей Леонидович – начальник административно-хозяйственного управления Акционерного общества Угольная компания «Северный Кузбасс»)

Боханцев  
Алексей Михайлович                      председатель Березовского местного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Иванова  
Лориса Викторовна                      первый заместитель главы Березовского городского округа

Шмулевич Михаил Владимирович	заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ (по согласованию, Сапрыгина Анна Геннадьевна – начальник управления жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа)
Жуйкова Татьяна Владимировна	заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам
Цыкина Валентина Александровна	заместитель главы Березовского городского округа по строительству
Колотушкина Тамара Михайловна	заместитель главы Березовского городского округа по организационно-правовым вопросам
Дульянинова Оксана Николаевна	председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа

#### **Повестка заседания:**

1. Доклад о реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Доклад об исполнении контрольных точек проектов и (или) мероприятий программы «Комплексное развитие моногорода Березовский городской округ».
3. Внесение изменений в программу «Комплексное развитие моногорода Березовский городской округ»

#### **По 1 вопросу заслушали:**

*Сапрыгину А.Г. – начальника управления жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа*

Доклад о реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства» - проект «Зона притяжения» и благоустройство придомовых территорий

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование проекта и (или) мероприятия</i>	<i>Статус выполнения</i>
<i>1 мероприятие</i>	<i>Проект «Зона притяжения»</i>	<i>Выполнено</i>

*Соснину О.И. – начальника управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа*

Доклад о реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства» - проект «Зона притяжения»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения
1 мероприятие	Проект «Библиотека под открытым небом»	Выполнено

**По 2 вопросу заслушали:**

Иванову Л.В. – первого заместителя главы Березовского городского округа  
 Доклад об исполнении контрольных точек проектов и (или) мероприятий программы «Комплексное развития моногорода Березовский городской округ»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»		
1.1	Проведение инвестиционного форума	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
1.2.	Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
1.3	Участие в инвестиционных форумах, выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей города	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
1.4	Выпуск презентационных и информационно-рекламных материалов по инвестиционной тематике	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
1.5.	Поддача заявки на присвоение статуса ТОСЭР	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»		
2.1.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Березовского ГО в части работы по привлечению инвестиций	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»		
3.1.	В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Зона притяжения»	Выполнено	М.В. Шмулевич заместитель главы ГО по ЖКХ
3.2.	В рамках программы «5 шагов благоустройства» Проект «Центр молодежного досуга - библиотека под открытым небом»	Выполнено	Т.В. Жуйкова, заместитель главы ГО по социальным вопросам
3.3.	В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Березовский Арбат»	В работе по плану	Т.В. Жуйкова, заместитель главы ГО по социальным вопросам

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
3.4	Благоустройство придомовых территорий	Выполнено	М.В. Шмулевич заместитель главы ГО по ЖКХ
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»		
4.1.	Проведение первой зимней областной спартакиады предпринимателей	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
4.2.	Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
4.3.	Предоставление муниципального имущества в аренду на льготной основе	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
4.4.	Предоставление услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель
4.5	Реконструкция супермаркета «Пятерочка» ул. Черняховского, 22	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель
4.6.	Строительство супермаркета «МАРиЯ-РА» в районе пр.Шахтеров,8	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель
4.7.	Реконструкция супермаркета «ЯРЧЕ» пр.Ленина, 15	Выполнено	Л.В. Иванова, первый заместитель
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»		
5.1.	Предоставление преференций по земельному налогу	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
6.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»		
6.1.	Включение проекта «Городской стадион» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг»	Выполнено	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
6.2.	Включение проекта «Лыжероллерная трасса» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг»	Выполнено	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
6.3.	Включение проекта «Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (объект незавершенного строительства)» в ГП Кемеровской области «Развитие здравоохранение Кузбасса» (3-ий этап)	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
6.4.	Включение проекта «Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»	Выполнено	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
6.5.	Включение проекта «Строительство водоводов по ул.Апрельская» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»	Выполнено	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
7.	Направление «Развитие образования»		
7.1.	Разработка ПСД проекта «Реконструкция помещения пристройки к школе №8»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
7.2.	«Капитальный ремонт здания д/с «Журавушка»	Выполнено	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
7.3.	Проект «Строительство центра «Умница»	В работе по плану	Л.В. Иванова, первый заместитель главы ГО
8.	Направление «Развитие здравоохранения»		
8.1.	Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (незавершенное строительство)	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
8.2.	Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО "Березовская городская больница» Поликлиника №1	В работе по плану	А.В. Иконников, главный врач ГБУЗ КО "Березовская городская больница»
8.3.	Пополнение автомобильного парка Станции сокрытой медицинской помощи	Выполнено	А.В. Иконников, главный врач ГБУЗ КО "Березовская городская больница»
9.	Направление «Развитие промышленности»		
9.1.	Строительство Топливо-энергетической станции «Березовская»	В работе по плану	ОООО УК ПМХ, вице- президент Фролов С.В.
9.2.	Проект «Эко-парк»	В работе по плану	ИП Шнетков Ю.П.
10.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»		
10.1.	Ремонт мест общего пользования	Выполнено	М.В. Шмулевич заместитель главы ГО по ЖКХ
11.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»		
11.1.	Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.2.	Строительство водоводов по ул.Апрельская	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.3.	Проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в м-не Солнечный"	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
11.4.	Проектные и изыскательные работы по объекту «Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в пос. ш.Березовская (ул. Солнечная, ул. Светлая, ул. Новогодняя, ул. Троицкая, ул. Леонова, ул. Васильковская)»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.5.	Проектные и изыскательные работы по объекту "Внутриквартальные водопроводные сети по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.6.	Строительство внутриквартальных водопроводных сетей по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.7.	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов»	Выполнено	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.8.	«Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.9.	Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий по проекту «Строительство водовода от водопроводной насосной станции п.ш. Березовская №2 до п.ш. "Южная»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.10	Разработка рабочей документации планов наружных канализационных сетей по проекту «Внутриквартальные канализационные сети в р-не ул. Энтузиастов, м-на Солнечный»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
11.11	Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений»	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
12.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»		
12.1.	«Строительство городского стадиона» (объект незавершенного строительства)	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
12.2.	Проект «Строительство лыжероллерной трассы» (2-я из-я очередь)	В работе по плану	В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству
13.	Направление «Экологическое развитие»		
13.1.	Установка специальных контейнеров для раздельного сбора мусора (ПЭТ-бутылок, картонных изделий)	Выполнено	М.В. Шмулевич заместитель главы ГО по ЖКХ, ООО «Чистый город»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
14.	Направление «Развитие туризма»		
14.1.	Создание туристического маршрута	Выполнено	Т.В. Жуйкова, заместитель главы ГО по социальным вопросам

### По 3 вопросу заслушали:

Иванову Л.В. – первого заместителя главы Березовского городского округа  
Внесение изменений в программу «Комплексное развитие моногорода  
Березовский городской округ»:

- по срокам:

№ п/п	Наименование проекта	Наименование этапа, контрольные точки	Старая редакция	Новая редакция	Причины
1.	Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (объект незавершенного строительства)	Разработан проект на реконструкцию помещения (лифт, пристройка – 3-ий этап)	31.07.2017	30.12.2018	Ликвидация подрядной организации ООО «Кемеровская строительная компания»
		Получено положительное заключение госэкспертизы проекта на реконструкцию (лифт, пристройка – 3- ий этап)	21.10.2017	30.03.2019	
		Направлено предложение и пакет документов для участия в ГП КО	01.11.2017	01.06.2019	
		Объект включен в ГП КО	20.11.2017	20.11.2019	

- изменение бюджета:

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Год реализации	Старая редакция	Новая редакция
1.1	Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники	2017	27,7	2,35
		2018	9,0	5,0
		2019	0	16,68

- изменение этапов и контрольных точек  
Согласно приложению.

**Решили:**

1. Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства» со статусом «Выполнено» считать исполненными;
2. Мероприятия программы «Комплексное развитие моногорода» со статусом «Выполнено» считать исполненными;
3. Внести на проектный комитет предложения о внесении изменений в разделы программы «Комплексное развитие моногорода».

Секретарь Управляющего совета



К.В. Осипова



# Приложение

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений	
1.		Удаление этапа	Завершение 2-го этапа капитального ремонта (общестроительные работы)	-	В Переносится раздел Направление «Развитие здравоохранения»	
2.		Изменение наименования проекта	Капитальный ремонт помещения под размещение детской поликлиники (3-ий этап)	Капитальный ремонт помещения под размещение детской поликлиники (2-ий этап)	с В связи отсутствием финансового обеспечения в 2017 году	
3.		Изменение в этапах(контроль новых точках) «Капитальный ремонт помещения под размещение детской поликлиники»	1. Проект инициирован, после включения в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса»	25.12.2016	В связи отсутствием финансового обеспечения в 2017 году	
			2. Получено Положительное заключение госэкспертизы проекта	31.03.2018		
			3. Проведена конкурсная процедура определения подрядчика. Заключен контракт с победителем	31.06.2018		
			4. Капитальный ремонт помещения завершен	25.12.2018		
			1.	1. Получение подтверждения достоверности сметной стоимости	20.11.2017	с В связи отсутствием финансового обеспечения в 2017 году
			2.	2. Подготовлена аукционная документация	25.11.2017	
			3.	3. Проведена конкурсная процедура определения подрядчика. Заключен контракт с победителем	31.12.2017	
			4.	4. Капитальный ремонт помещения завершен	20.12.2019	