

АКТ №1

о результатах контроля за соблюдением концессионером ОАО «СКЭК» условий концессионного соглашения от 20.12.2016 № 1 на объекты централизованной системы теплоснабжения Березовского городского округа, предназначенные для осуществления горячего водоснабжения, производства, передачи, распределения тепловой энергии, теплоносителя Березовского городского округа

Березовский городской округ
(место составления акта)

« 15 » февраля 2019 г.
(дата составления акта)

Настоящий акт составлен в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон), разделом XII концессионного соглашения от 20.12.2016 № 1 (далее - Соглашение), распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа от 29.11.2018 № 353-р «Об утверждении Положения о рабочей группе по проверке исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Березовский городской округ и создания рабочей группы по проверке исполнения по проверке исполнения концессионером условий концессионного соглашения» и в целях оформления результатов контроля за соблюдением условий Соглашения.

По итогам осуществления контроля установлено:

1. Сроки реконструкции объектов Соглашения, согласно приложению № 5.1. к Соглашению концессионером соблюдены.
2. Инвестиции (с учетом НДС) в реконструкцию объектов Соглашения осуществлены в размере **7 042 000** (семь миллионов сорок две тысячи) рублей, что на 526 000 (пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей превышает план на 2018 год - **6 516 000** (шесть миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей согласно приложению № 5.1. к Соглашению (приложение №1).
3. Концессионером обеспечено соответствие технико-экономических показателей объектов Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям.
4. Концессионером осуществляется деятельность предусмотренная Соглашением.
5. Использование (эксплуатация) объектов Соглашения осуществляется концессионером в соответствии с целями, установленными Соглашением.

КОНЦЕДЕНТ:

Председатель КУМИ Березовского ГО

О.Н. Дульянинова

Члены рабочей группы:

Заместитель председателя КУМИ Березовского ГО по вопросам градостроительства и землепользования *открыт в учет*
по крыше обмерил
А.А. Куприянов

Начальник УЖ и С Березовского ГО

А.В. Шарнагель

Начальник отдела имущественных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»
Е.А. Денисова

СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ

М.В. Шмулевич

КОНЦЕССИОНЕР:

Генеральный директор ОАО «СКЭК»

Д.И. Волков

Главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО»
Н.Г. Аншита

Инженер 2 категории МКУ по УЖКХ Березовского ГО
Т.А. Широкоштанова

Главный специалист отдела бухгалтерского учета КУМИ Березовского ГО
Н.А. Гайль