

Приложение № 1 к акту № 1 о результатах контроля за соблюдением концессионером ОАО «СКЭК» условий концессионного соглашения от 20.12.2016 № 1 на объекты централизованной системы теплоснабжения Березовского городского округа, предназначенные для осуществления горячего водоснабжения, производства, передачи, распределения тепловой энергии, теплоносителя Березовского городского округа

от 15.02. 2019

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером по узлу теплоснабжения Березовского городского округа за 2018 год

тыс.руб. с НДС

№ п/п	Наименование строек объектов, видов работ	Объемные показатели	План 2018г.	Факт 2018г.
1.	Реконструкция котельной №1 Кемеровская область, г.Березовский, ул. Промышленная, 9		6 516	7 042
1.1	Реконструкция системы ХВО	1 шт.	3 954	4 125
1.2	Реконструкция автомобильных весов	1 шт.	2 562	2 917
ИТОГО			6 516	7 042